



COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

R.G. n. 41 del 19 FEB. 2019

AREA TECNICA

Lavori Pubblici/Manutenzione/Edilizia Privata

DETERMINAZIONE N. P DEL 31 GEN. 2019

OGGETTO: "Lavori di adeguamento impianti edificio scolastico destinato a scuola dell'infanzia capoluogo nel Comune di Curinga - CUP n° D44H1400140002 CIG 7063130742. Approvazione atti contabili relativi al SAL e certificato di pagamento n. 1 -°"

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Premesso che:

-la Regione Calabria – Dipartimento infrastrutture lavori pubblici- ha concesso a questo Ente il finanziamento per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia di Curinga capoluogo per un importo di € 60.000,00 per ottenere le certificazioni degli impianti e delle strutture mancanti o inadeguate per risolvere alcune carenze dal punto di vista della sicurezza e dell'efficienza;

-con deliberazione giunta n. 71 del 10/06/2014 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo, redatto dal geom. Filippo Rondinelli, dei lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico dell'infanzia del capoluogo dell'importo di € 60.000,00 con finanziamento di € 19.800 a carico dello Stato, € 19.800,00 a carico della Regione Calabria ed € 20.400,00 a carico del Comune sul capitolo di spesa del redigendo bilancio esercizio 2014;

Con nota del 31/08/16 prot. 5212 questo ente ha richiesto proroga dei termini convenzione;

- la Regione Calabria - Dipartimento n. 6 infrastrutture, lavori Pubblici- settore 5 edilizia scolastica ha notificato in data 20/10/2016 prot. 316271 la concessione della proroga del termine delle convenzione per la realizzazione dei lavori in oggetto dell'importo di € 60.000,00;

-che il geom. Filippo Rondinelli ha adeguato progetto esecutivo alle norme previste dal DLgvo 50 del 18/04/2016 (capitolato, schema contratto, ect) secondo il seguente quadro economico:

A	Importo dei lavori a base di gara	49.100,00
	oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	3916,00
	Totale lavori a base d'appalto	53.016,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	IVA sui lavori (10%)	5.301,60
	Spese compenso incentivante prog.	795,24
	Spese gara C.U.C.	636,19
	Imprevisti e arrotondamenti	250,97
	Totale somma a disp. Amministrazione	6.984,00
	Totale complessivo	60.000,00

-che con determina n. 240 del 29/12/2016 veniva riapprovato il progetto definitivo ed esecutivo dell'importo di €60.000,00 e demandando alla C.U.C. le procedure necessarie finalizzate all'affidamento del lavoro in questione, da espletarsi mediante: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) e comma 7 del D.Lgvo 50/2016 secondo il criterio del minor prezzo previsto dall'art. 95 del D.Lgvo 18/04/2016 n. 50;

che con determina n. 69 del 20/04/2017, al fine di anticipare l'affidamento dei lavori e quindi procedere rapidamente alla esecuzione opera, veniva modificata la procedura di gara da negoziata e procedura aperta ai sensi art. 60 del Dlgo 50/2016 demandando alla C.U.C. le procedure necessarie finalizzate all'affidamento del lavoro in questione;

Vista la nota del 15/09/2017 prot. n.8 con la quale dell'Unione dei Comuni Monte Contessa ha trasmesso la documentazione di gara dei lavori di adeguamento impianti edificio scolastico destinato a scuola dell'infanzia capoluogo nel Comune di Curinga con allegata determinazione n. 36 del 06/09/2017, Reg. Gen. N. 37 del 14/09/2017 di aggiudicazione dei lavori all'impresa Costruzioni edili 2001 srl p:IVA 01950100790 con sede legale in Catanzaro alla via F.Jerace,11, con il ribasso del 24,862% (ventiquattrovirgola ottocentosessantadue per cento), e per l'importo di € 40.808,76 oltre I.V.A.;

Vista da determina n. 144 DEL 26/09/2017 con la quale veniva preso atto della determinazione della C.U.C. n. 36 del 06/09/2017 e di conseguenza procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di adeguamento impianti edificio scolastico destinato a scuola dell'infanzia capoluogo nel Comune di Curinga alla ditta Costruzioni edili 2001 srl p:IVA 01950100790 con sede legale in Catanzaro alla via F.Jerace,11, che ha offerto il ribasso del 24,862% (ventiquattrovirgola ottocentosessantadue per cento), e per l'importo di € 40.808,76 oltre I.V.A.;

-con la stessa determinazione n. 144 del 26.09.2018 veniva rimodulato il quadro economico di spesa, adeguando le voci a quanto disposto dall'art. 113 del Dlgs 50/2016, ed a quanto derivante a seguito dell'espletamento della gara, con aumento della somma per imprevisti (da 250,97 ad € 2.650,80) come segue:

A	Importo dei lavori	36.892,76
	oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	3916,00
	Totale lavori di contratto	40.808,76
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	IVA sui lavori (10%)	4.080,88
	Spese compenso incentivante prog.	795,24
	Spese gara C.U.C.	636,19
	Imprevisti	2.650,80
	Economia ribasso ed Iva	11.028,13
	Totale complessivo	60.000,00

Visto il contratto stipulato in data 06/02/2018 repertorio n.1- registrato a Lamezia il 26/02/2018 con il n. 64 con il quali venivano affidati i lavori di affidamento dei lavori di adeguamento impianti edificio scolastico destinato a scuola dell'infanzia capoluogo nel Comune di Curinga;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 27/03/2018;

-che il progettista dell'Ufficio tecnico comunale Geom. Filippo Rondinelli, al fine di migliorare le caratteristiche di ventilazione del solaio di copertura e al contempo l'impermeabilizzazione della copertura si è deciso di sostituire la copertura prevista dal progetto (tipo Tegostil) con un pacchetto costituito da: Lastra termoisolante un EPS additivato con grafite a celle chiuse, strato impermeabile e traspirante costituito da membrana bituminosa e lamiera in acciaio preverniciato con vernice in poliestere e redigere perizia di variante dell'opera; in conformità all'art. 106 c.2 del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgvo n. 50/16 integrato dal D.Lgvo 56/17, senza aumento dell'importo del finanziamento potendosi far fronte rimodulando gli importi di alcune voci contenute nel quadro economico comportando una variazione percentuale pari al 4,932%;

Vista la determina n. 143 DEL 23.10.2018 con la quale veniva approvata la perizia di variante, redatta dal progettista Geom. Filippo Rondinelli secondo il seguente quadro economico:

A	Importo lavori previsti in variante	51.778,76
	Oneri sicurezza (importo non soggetto a ribasso)	3.916,00
	Ribasso d'asta offerto sull'importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza del 24,862%	12.873,24
	Totale offerto al netto della sicurezza	38.905,52

	Totale lavori	42.821,52
	oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	3916,00
	Totale lavori di contratto	40.808,76
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	IVA sui lavori (10%)	4.282,15
	Spese tecniche generali (art.92 D.Lgvo 163/2006	642,32
	Spese generali C.U.C.	513,86
	Economie	11.740,14
	Totale somme a disposizioni	17.178,48
	Totale complessivo	60.000,00

Visto gli atti contabili relativo al 1° Sal redatti dal Geom. Filippo da cui risulta che la ditta ha eseguito i lavori di che trattasi per un importo di €25.752,89 al netto del ribasso di gara del 24,862% e comprensivi degli oneri della sicurezza;

Visto il certificato di pagamento n. 1 redatto dal Rup Geom. Filippo Rondinelli, da cui risulta che si può liquidare alla ditta Costruzioni edili 2001 srl p:IVA 01950100790 la somma di € 20.400,00 oltre IVA ;

Vista la fattura n. 1/PA del 15.01.2019 di € 22.440,00 trasmessa dalla ditta Costruzioni edili 2001 srl p:IVA 01950100790 con sede legale in Catanzaro alla via F.Jerace,11 , relativa agli atti contabili del 1° SAL ;

Vista la certificazione di regolarità contributiva (DURC) rilasciata in data 07/11/2018 da cui risulta che la ditta Costruzioni edili 2001 srl p:IVA 01950100790 è in regola con scadenza validità al 07/03/2019

Ritenuto dover di dover approvare il 1° SAL e disporre la relativa liquidazione ;

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo n° 267/2000;
- i regolamenti di contabilità e dei contratti dell'Ente;

-il D.lgs 23/062011, n. 118" disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e successive i.m.

-il Decreto Sindacale n.11 del 25/09/18 nomina responsabile area Lavori Pubblici /manutenzione /edilizia privata ;

-il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- lo statuto comunale , il regolamento di contabilità ed il regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

-Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e per l'effetto:

- di approvare gli atti contabili relativi al 1° Sal redatti dal Geom. Filippo Rondinelli da cui risulta che la ditta ha eseguito i lavori di che trattasi per un importo di €25.752,89 al netto del ribasso di gara del 24,862% e comprensivi degli oneri della sicurezza;

-di approvare il 1° certificato di pagamento redatto dal Rup Geom. Filippo Rondinelli, da cui risulta che si può liquidare alla ditta Costruzioni edili 2001 srl p:IVA 01950100790 la somma di € 20.400,00 oltre IVA ;

-Liquidare alla ditta Costruzioni edili 2001 srl p:IVA 01950100790 la somma di € 22.400,00 per pagamento 1° SAL a saldo della fattura n. 1/PA del 15.01.2019 di € 22.440,00

-di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

-di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

-di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

L'intervento ha i seguenti codici - CUP n° D44H1400140002 - CIG 7063130742

-dare atto che la spesa di € 60.000,00 è finanziata per € 19.800 a carico dello stato, € 19.800,00 a carico della Regione Calabria ed € 20.400,00 a carico del Comune .

Il Responsabile del procedimento
Geom. Filippo Rondinelli



Il Responsabile dell'area
Ing. Giuseppe Molinaro

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 21-01-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA Finanziaria.

F. to : Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 20 FEB. 2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to Giovanni Mazzotta

E' copia conforme all'originale
CURINGA,

20 FEB. 2019

Il Segretario Comunale
D.ssa MariaGRAZIA Crapella

